

«Case» i reklamasjonssystemet:



Hvor aggregatet er montert opp:

Navn på huseier: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____ By/Sted: _____

Tlf. nr til huseier: _____

Dato når aggregat er installert: _____

Finnes på dataskilt som er plassert på aggregatets innvendige sidevegg

WW / YY / nr

Type aggregat: AHU-___0___ Serie nr på aggregatet: 010___/___/___/___

Quality control: Date: _____ Sign: _____/_____

Viftehastighet: MIN, NORM eller MAX _____ Meny 1. **Temperatur** i display _____°C Meny 2.

Under informasjonsiden: 

Alarmer: Hvilken alarm finner du under Meny 3.1. _____

Programversjon:

(Trenger tre siste tall) Meny 3.2. Display 1: _____ Display 2: _____ Master: _____

Dersom du oppgraderer. Hvilken versjon: Display 1: _____ Display 2: _____ Master: _____

Avrimingsmodus: under Generell info Meny 3.3: AV eller Modus nr: _____

Tid/dato: Viser displayet rett tid og dato? Ja eller Nei _____ Meny 4.1 Om ikke, så rett opp.

Dag- / ukeur: Er noen av dagene satt aktive her? Ja eller Nei _____ Meny 4.2

Dersom innstillinger på 1 eller 2 er samme ønske som på normal drift på dagtid, vennligst gjør dette valget inaktivt ved å sette X over valget 1 eller 2.

Filter: Neste byte _____ Intervall _____ MND. Meny 4.3.

Evt. Har du skiftet filter nå ved service? Ja eller Nei _____

For neste informasjon så må du inn i **Konfigurasjon** meny: Kode er **1000** Meny 4.5

Varmeelement: Tilkoblet eller Frakoblet? _____ Meny 4.5.1.1

Kjølegjenvinning: På eller Av _____ Om På På ved rom < ute: 2 eller 3 _____ Meny 4.5.1.2

Vifteregulering: **Luftmengde Til Avt** Meny 4.5.1.3

Max: _____% _____%

Normal: _____% _____%

Min: _____% _____%

Co2 regulering: Aktivere: På eller Av _____ Om På. Tilluft: _____% Avtrekk: _____% Meny 4.5.1.4

NB! Om det er installert aktiv kjøkkenventilator med eget avkast igjennom vegg så skal innstillingsverdien på Tilluft være det samme som Max på Meny 4.5.1.3. Avtrekk bør være 30 til 40% lavere enn Max Tilluft.

Er det slik kjøkkenavtrekk er montert? Ja eller Nei _____

NB! Om kjøkkenheten er koblet inn mot avkast på aggregatet så skal innstilt verdi på Avtrekk være det samme som Max under Meny 4.5.1.3. Tilluft bør være 10 til 20% lavere enn Max Avtrekk.

Er det slik kjøkkenavtrekk er montert? Ja eller Nei _____

Kjøkkenventilator: Avlest: Tilluft: _____% Avtrekk: _____% Meny 4.5.1.5

Endret til om innstilling er feil: Tilluft: _____% Avtrekk: _____%



Kommer dette symbolet opp i display om du aktiverer kjøkkenhette/ventilator? Ja eller Nei _____

Er der hull i spjeldet i kjøkkenheten? *Du må ta ut filteret i kjøkkenheten for å se dette.*

Ja eller Nei _____ *Her skal det ikke være noe hull. Dette kan evt være grunn til Rotoralarm.*

Ekstern alarm: Tilluft: _____% Avtrekk: _____% Meny 4.5.1.6

Bortreist: Luftmengde: AV/MIN/NORM eller MAX _____ Om AV. Da trengs ikke data i linjen under.

Temperatur: _____°C. AV ved °C rom: _____°C. Forsinkelse: _____ min. Meny 4.5.1.7



Kalibrering: Skal helst leses av når symbolet som indikerer at rotor går rundt viser i display.

Tilluft: _____°C, Rom: _____°C, Ute: _____°C, Avkast: _____°C Meny 4.5.1.8

Kalkulert virkningsgrad når rotorveksler roterer: $(\text{Rom} - \text{Avkast}) / (\text{Rom} - \text{Ute}) \times 100\% = \text{_____}\%$

Faktisk utetemperatur: Avleses på termometer ute _____°C

For alle aggregater: Er der en integrert **fuktighetsensor** i aggregatet? Ja eller Nei _____

Innstilt verdi på fuktsensor _____% Eventuelt endret til _____%

Er der en 1-polt sort bryter for fuktsensor? Ja eller Nei _____

Er denne bryteren satt aktiv? 0/1 eller PÅ/AV. Ja eller Nei _____ *Innstillt fra fabrikk. RH 80% og AV.*

For AHU_200, 300, 350 og 400 varianter.

Er det innmontert et ledningsett med to røde deksler på kabel for rotorveksler? Ja eller Nei _____

Om ikke, er det nå, ved service, satt inn. Ja eller Nei _____

For AHU_700

Er det innmontert et ledningsett med to sølvfargede deksler **og en rød tape på ledningen mellom disse sølvfargede dekslene** på kabel for rotorveksler? Ja eller Nei _____

Om ikke, er det nå, ved service, satt inn. Ja eller Nei _____

For å sjekke at aggregatet er montert i henhold til monteringsanvisning: (For vegg-monterte aggregater)

Er der en L-formet brakett under aggregatet? Ja eller Nei _____

Er der en 10 mm pakning mellom denne braketten og bunnen på aggregatet? Ja eller Nei _____

Er der avstand mellom sideveggen på aggregatet og vegg / skap? Ja eller Nei _____

Dersom anlegget er montert på annen måte, spesifiser her: _____

Dersom ingen alarm. Hva tror du at kan være problemet med aggregatet?

Hvilke deler er endret / skiftet ut på denne service jobben? _____

Art nr. på endrede / utskiftede deler: _____

Firma som rapporterer inn feilen: _____

Dato: _____

Person som har gjort service: _____

Tlf: _____

e-post: _____